

1 **ACTA ORDINARIA N° 05 -2025**

2

3 En la ciudad de Turrialba, a las trece horas con cuarenta minutos del día 28 de julio
4 del año dos mil veinticinco, se dio inicio a la sesión ordinaria de la Junta Vial
5 Cantonal en la Sala de Comisiones de la Municipalidad de Turrialba.

6

7 **Agenda:**

8 1. Saludo.

9 2. Comprobación del quórum.

10 3. Lectura y aprobación del orden del día.

11 4. Lectura y aprobación del acta anterior.

12 5. Presentación y discusión de modificación presupuestaria interna.

13 6. Aprobación de modificación presupuestaria interna.

14 7. Oficio UAI-MT-92-2025. Solicitud de información.

15 8. Correspondencia.

16 9. Asuntos varios.

17 10. Acuerdos.

18 11. Cierre de la sesión.

19

20 **Artículo Primero**

21 El Señor vicepresidente de la Junta Vial Cantonal Don Roger Bell Arrieta preside la
22 sesión en ausencia del señor alcalde (presidente de la Junta Vial Cantonal). La
23 sesión fue grabada en formato de audio, conforme a las recomendaciones de la
24 Auditoría Municipal.

25

26 **Artículo Segundo – Comprobación del quórum:**

27 Se verificó la presencia del quórum requerido para sesionar, contando con la
28 asistencia de los siguientes miembros:

29 Sr. Julio Mora Solano – **Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal**



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

- 1 Sra. Ivette Cerdas Salas – **Representante de la Alcaldía Municipal**
- 2 Sra. Crisia Valverde Salmerón – **Representante del Síndicos de los Distrito**
- 3 Sr. Bryan Cerdas Díaz – **Funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial**
- 4 Sra. Marta Zamora Campos – **Representante de los Regidores Municipales**
- 5 Sr. Roger Pérez Arrieta – **Representante de los Regidores Municipales**
- 6 Los demás miembros justificaron su ausencia.

7

8 **Artículo Tercero – Aprobación del orden del día:**

9 Se sometió a votación la agenda propuesta, con la corrección de eliminar el punto
10 duplicado (quórum), y reordenar los puntos “asuntos varios” y “acuerdos”. Aprobado
11 por unanimidad.

12

13 **Artículo Cuarto – Lectura y aprobación del acta anterior:**

14 La lectura del acta anterior (Acta N.º 04-2025 del 30 de junio de 2025) fue realizada
15 por la señora Ivette Cerdas, dado que la secretaria titular se encontraba afónica. No
16 se presentaron observaciones y fue aprobada por unanimidad.

17

18 **Artículo Quinto. Presentación de modificación presupuestaria interna:**

19 El ingeniero Julio Mora presentó el Oficio UTGV-EXT-449-07-2025, relativo a la
20 modificación presupuestaria interna N.º 06-2025. Adjuntando el cuadro del estado
21 de las cuentas a modificar.



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN VIAL
SOLICITUD DE MODIFICACION INTERNA - No. 6 - 2025
23/7/2025

Table with columns: CODIGO PRESUPUESTARIO, NOMBRE DE SERVICIO PARTIDA Y SUBPARTIDA, SALDO DISPONIBLE, SUMA QUE SE REBAJA, SUMA QUE SE AUMENTA, NUEVO SALDO. Rows include various maintenance and material items.

JULIO CESAR MORA SOLANO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO CESAR MORA SOLANO (FIRMA)
Fecha: 2025.07.28 08:58:49 -06'00'

Nombre: Ing. Julio César Mora Solano
Gestión Vial

CARLOS EDUARDO HIDALGO FLORES (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS EDUARDO HIDALGO FLORES (FIRMA)
Fecha: 2025.07.29 08:11:23 -06'00'
VB: Mag. Carlos Hidalgo Flores
Jefe Inmediato

1



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
Cédula Jurídica 3-014-042088
Unidad Ejecutora
Justificaciones de la modificación presupuestaria No 06 del 2025

Ing. Julio César Mora Solano

A continuación, se justifica el aumento y disminución de las partidas presupuestarias.

Table with columns: Cuenta, Partida y subpartida, Rebajo, Aumento, Justificación. Rows detail adjustments for equipment, tools, and materials.

Cordialmente

JULIO CESAR MORA SOLANO (FIRMA)
Firmado digitalmente por JULIO CESAR MORA SOLANO (FIRMA)
Fecha: 2025.07.29 09:02:48 -06'00'
Ing. Julio César Mora Solano
Director Gestión Vial
Municipalidad de Turrialba

Viso bueno

CARLOS EDUARDO HIDALGO FLORES (FIRMA)
Firmado digitalmente por CARLOS EDUARDO HIDALGO FLORES (FIRMA)
Fecha: 2025.07.29 09:08:47 -06'00'
Mag. Carlos Eduardo Hidalgo Flores
Alcalde
Municipalidad de Turrialba

2

3 En su exposición, el ingeniero explicó que fue necesario realizar ajustes de última
4 hora a la propuesta de modificación, debido a una directriz recibida esa misma
5 mañana mediante correo electrónico por parte del Departamento de Recursos
6 Humanos, en la cual se instruyó excluir temporalmente todas las líneas
7 presupuestarias asociadas a salarios y beneficios complementarios (como
8 dedicación exclusiva y anualidades).

9

10 Esto obedece a que algunos colaboradores han alcanzado el límite del salario global
11 permitido, por lo cual se prevé trasladar los montos actualmente distribuidos en
12 cuentas de restricciones al ejercicio laboral y otros incentivos, hacia la cuenta de
13 sueldos para cargos fijos, lo cual se encuentra sujeto a una consulta formal ante la



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

1 Procuraduría General de la República. Por tal razón, estos componentes se
2 excluyen de la presente modificación mientras se resuelve dicha consulta legal.

3

4 Excluyendo las líneas de Recursos Humanos, se procedió a presentar los ajustes
5 correspondientes al componente operativo.

6

7 Incremento en la partida de repuestos para maquinaria, por un monto de
8 ₡10.000.000 (diez millones de colones), con el objetivo de cubrir necesidades
9 inmediatas de reparación de la niveladora municipal, la cual requiere una
10 intervención significativa en el sistema de transmisión, valorada en
11 aproximadamente ocho millones de colones. También se incluyen en esta partida la
12 adquisición de llantas para un cargador, cada una con un costo aproximado de un
13 millón de colones, y otras necesidades de mantenimiento de maquinaria pesada.

14

15 Incremento por ₡2.000.000 (dos millones de colones) en la partida destinada a
16 reparación de maquinaria y equipo de producción, debido a que el saldo anterior era
17 de ₡1.726.519.63 y ya se han realizado gastos por compras menores (como caja
18 chica), lo cual limita la disponibilidad restante para atender futuras reparaciones
19 urgentes.

20

21 Incremento de ₡500.000 (quinientos mil colones) en la partida de herramientas e
22 instrumentos, para reponer implementos básicos de trabajo utilizados por el
23 personal operativo, tales como palas, caretillos y otros equipos menores, algunos
24 de los cuales forman parte del inventario cubierto por seguros institucionales.

25

26 Para sustentar estos aumentos, se aplicaron las siguientes disminuciones y
27 reasignaciones presupuestarias:

28



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

1 Reducción de partidas en resguardo y seguridad por un monto de ₡2.500.000. Esta
2 decisión se tomó en coordinación con el Departamento de Salud Ocupacional,
3 garantizando que se mantienen fondos suficientes para cubrir todas las
4 necesidades del personal, según criterio técnico emitido por la profesional Reina
5 Granados Castillo.

6

7 Se utilizó además una cuenta de sumas libres con destinos específicos sin
8 asignación presupuestaria, la cual contenía recursos no asignados desde la
9 formulación inicial del presupuesto. De esta cuenta se extrajo un total de
10 ₡10.000.000 para fortalecer la partida de repuestos, sin comprometer otras áreas
11 ni agotar la disponibilidad total.

12

13 Asimismo, se incluyó una modificación específica relacionada con un proyecto vial
14 en el sector de Chirracá, por medio del traslado de ₡6.000.000 (seis millones de
15 colones) provenientes de una partida inicialmente registrada como "obra terminada"
16 en el rubro de vías de comunicación terrestre, correspondiente a fondos del
17 Impuesto al Cemento. Esta reasignación fue necesaria dado que la partida original
18 no permitía efectuar la compra de materiales como lastre, lo cual impide avanzar en
19 la ejecución física del proyecto. Los recursos se reubican a la cuenta de materiales
20 y productos minerales y asfálticos, para permitir la adquisición del material necesario
21 y ejecutar la intervención en dicha comunidad, aprovechando la presencia de
22 cuadrillas en el sector de San Juan.

23

24 **Artículo Sexto – Aprobación de modificación presupuestaria interna:**

25 Se sometió a votación y fue aprobada por unanimidad la modificación
26 presupuestaria interna N.º 06-2025, en los términos expuestos por el ingeniero Julio
27 Mora.

28

29 **Artículo Séptimo – Oficio UAI-MT-92-2025 – Solicitud de información:**

- 1 Se procedió con la lectura y análisis del oficio enviado por la Auditoría Municipal.
- 2 El alcalde Carlos Hidalgo remitió la respuesta oficial mediante oficio MT-CHF 677-
- 3 2025, dando a conocer:
 - 4 • Que las sesiones de la Junta Vial no eran grabadas históricamente, pero en
 - 5 adelante se grabarán
 - 6 • La última acta disponible es la número 04-2025, del 30 de junio de 2025.
 - 7 • Las actas se publican en la página web de la Municipalidad de Turrialba.
- 8 Los oficios fueron conocido y se adjuntan a continuación:



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
AUDITORÍA

04 julio, 2025
UAI-MT/92-2025

MSc. Carlos Hidalgo Flores
Alcalde Municipal.
Presidente de la Junta Vial Cantonal

Señores (as)
Junta Vial Cantonal

Asunto: Solicitud de información

Reciba un cordial saludo y conforme lo establece el artículo 33 inciso b) y d) de la Ley General de Control Interno, que indican: **Artículo 33 – Potestades. El Auditor interno, el Subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría tendrán, las siguientes potestades:**

a)....

b) Solicitar, a funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el plazo razonables, los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su competencia. En caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la administración o custodia de fondos públicos de entes y órganos de competencia institucional.

d) Cualesquiera otras potestades necesarias para el cumplimiento de su competencia de acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable.

En aras de cumplir con las actividades propias de esta Auditoría, le solicito me proporcionen información de la Junta Vial:

1. Por favor indicar si las sesiones son grabadas en audio y video. En caso de que sea positiva la respuesta, indicar el encargado de su administración y forma de almacenaje.
2. Indicar el número y fecha de la última acta de la Junta, proporcionar copia.
3. ¿Se realizan la publicación pública de las actas de la Junta? ¿En dónde?

Para tal efecto, y en apego de lo que establece el citado artículo inciso b) de la Ley General de Control Interno requerimos nos proporcione dicha información para el día 18 de julio del 2025.

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
AUDITORÍA

04 julio, 2025
UAI-MT/92-2025

Cualquier duda o aclaración de lo anterior con mucho gusto estamos a su disposición.

Agradeciendo la atención a la presente, se despide de ustedes:

Atentamente.

Firmado digitalmente por
CARLENI SALAS
SOLANO (FIRMA)
Fecha: 2025.07.04 12:00:13
0600
Karleny Salas Solano
Auditora

1



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
AUDITORÍA

24 julio, 2025
UAI-MT/102-2025

MSc. Carlos Hidalgo Flores
Alcalde Municipal.
Presidente de la Junta Vial Cantonal

Señores (as)
Junta Vial Cantonal

**Asunto: PRIMER RECORDATORIO (01) / OFICIO UAI-MT/92-2025
INFORMACION PENDIENTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS
SESIONES Y ACTAS**

El pasado 18 de julio del presente año, venció el plazo para la entrega de la información solicitada en el Oficio UAI-MT/92-2025 del 04 de junio del 2025, referente a la siguiente información:

1. Por favor indicar si las sesiones son grabadas en audio y video. En caso de que sea positiva la respuesta, indicar el encargado de su administración y forma de almacenaje.
2. Indicar el número y fecha de la última acta de la Junta, proporcionar copia.
3. ¿Se realizan la publicación pública de las actas de la Junta? ¿En dónde?

En virtud de lo anterior; y conforme a las potestades otorgadas por la Ley de Control Interno a la Auditoría Interna, requerimos nos proporcione dicha información a más tardar el 31 de julio del presente mes.

En espera de la adecuada atención a dicha solicitud, se suscribe.

Atentamente.

Firmado digitalmente por
CARLENI SALAS
SOLANO (FIRMA)
Fecha: 2025.07.24 11:54:51 0600
Karleny Salas Solano
Auditora

2



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
 JUNTA VIAL CANTONAL
 PERIODO 2024-2028



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
 DESPACHO ALCALDIA



Turrialba, 28 de julio del año 2025.

MT-DA-CHF-677-2025.

Señora;
 Karleny Salas Solano.
 Auditora Municipal.

Estimada funcionaria:

El presente es para saludarlo y a la vez brindar respuesta al oficio UAI-MT/102-2025, el cual corresponde al primer recordatorio sobre lo solicitado mediante oficio UAI-MT/92-2025, mediante el cual solicita información respecto a la Junta Vial Cantonal.

Se consulta de su parte, lo siguiente:

1. Por favor indicar si las sesiones son grabadas en audio y video. En caso de que sea positiva la respuesta, indicar el encargado de su administración y forma de almacenaje.

Las sesiones de la Junta Vial Cantonal históricamente no han sido grabadas en audio y video, esto porque no se indica en la normativa vigente que sea obligatorio (Artículo 28 del Reglamento para funcionamiento de la Junta Vial Cantonal). Sin embargo, en pro del principio de publicidad y transparencia que cobijan nuestras funciones y esta Administración Municipal, se han girado las instrucciones para que en adelante las mismas sean grabadas y almacenadas. Siendo que, para la sesión de este mes, la misma será grabada en audio. La custodia recae en la Unidad Técnica de Gestión Vial, a cargo del funcionario asistente, Bryan Cerdas, quien según el artículo 30 del mismo cuerpo normativo funge como asistente de la secretaría.

2. Indicar el número y fecha de la última acta de la Junta, proporcionar copia.

La última acta de la Junta Vial Cantonal corresponde a la 04-2025, de la sesión del 30 de junio del 2025. Sobre la copia, se adjunta. Sin embargo, puede ser consultada por su Unidad en el siguiente link: <https://www.muniturrialba.go.cr/docs/actasjuntavial/2025/ACTA%20N%20B0%2004%20-2025.pdf>

Municipalidad de Turrialba.

1



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
 DESPACHO ALCALDIA



3. ¿Se realizan la publicación pública de las actas de la Junta? ¿En dónde?

Sí, a partir de esta administración se realiza la publicación de actas de la Junta Vial Cantonal. En la página de la Municipalidad de Turrialba, que puede ser consultado por su persona, en el link: <https://www.muniturrialba.go.cr/index.php/en/about/participacion-ciudadana/actas-junta-vial>

De usted;

El Alcalde del pueblo;
 Firmado digitalmente por
 CARLOS EDUARDO HIDALGO FLORES (FIRMA)
 Fecha: 2025.07.28 11:55:26 -06'00'
 Mag. Carlos Eduardo Hidalgo Flores.
 Alcalde Municipal.

2



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

1 **Artículo Octavo – Correspondencia:**

2 No se recibió correspondencia nueva para la Junta.

3 Se presentó el registro actualizado de documentos con la inclusión de una nueva
4 columna denominada "Resolución", que indica el estado actual de cada gestión
5 (pendiente, en proceso, resuelto). Se incluye este informe:

6 **REGISTRO DE SALIDA Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS 2024- 2025**

Nº de oficio	Fecha de envío	Contenido	Estado	Fecha	Nº de Oficio trámite	Resolución
Nota	13/05/2024	Solicitud de codificación del camino conocido como los Ugalde en Tuis y que sea intervenido.	Enviada	miércoles 14 de mayo de 2025.	UTGV-EXT-321-05-2025	Pendiente: el camino cuenta con su respectivo código: 03.05.174 C.55, el camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
Nota	22/05/2024	Solicitud de lastreo de camino, mejorar las cuestas con cemento o asfalto,	Enviada	Miércoles 16 de abril del 2025	UTGV-EXT-236-04-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos



00111

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		cabezales de las alcantarillas. En llanos de Alemania, en Pacayitas.				comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Nota	14/06/2024	Aprobación del proyecto de reparación de la calle conocida como cañada arriba, San Martín con respectivo presupuesto con el objetivo de llevar a cabo la cementada de la trepada.	Enviada	Lunes 14 de abril de 2025	UTGV-EXT-194-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan u organizarse con los vecinos para que ponga la mano de obra y soliciten los materiales requeridos.
SM-680-2024	18/06/2024	Solicitud de intervención del Camino del Asentamiento las Brisas de San Rafael de Pavones.	Enviada	Martes 13 de mayo del 2025	UTGV-EXT-317-05-2025	Pendiente: Se traslada a J.V. para su conocimiento y análisis, ellos serán encargados de valorar la situación y priorizar



**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028**

						las intervenciones correspondiente conforme los recursos disponibles y el plan vial quinquenal.
Nota	19/06/2024	Solicitud de reparación de la principal calle de acceso conocida como cañada arriba en San Martín.	Enviada	Lunes 14 de abril del 2025	UTGV-EXT-194-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan u organizarse con los vecinos para que ponga la mano de obra y soliciten los materiales requeridos.
Nota	25/06/2024	Solicitud de ayuda con algunos materiales como cemento y otros	Enviada	martes 13 de mayo de 2025.	UTGV-EXT-315-05-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

00113

		insumos para poder llevar a cabo los trabajos de mejora del camino 03.05.344 Calles Los Calvo en Santa Cruz.				cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Nota	28/06/2024	Solicitud de colaboración con el proceso de reparación para el camino 03.05.322 Las Palmeras, Tres Equis.	Enviada	Lunes 12 de mayo del 2025	UTGV-EXT-314-05-2025	Pendiente: La intervención del camino mencionado está programada para realizarse con el uso de un tractor durante el segundo semestre del presente año. Esta programación responde a una planificación que considera tanto las prioridades establecidas como los recursos disponibles



**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028**

Nota	28/06/2024	Solicitud de Arreglo del Camino la Finca Las Pavas, en la Susanita de Turrialba.	Enviada	Lunes 12 de mayo del 2025	UTGV-EXT-306-05-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
SM-805-2024	03/07/2024	Solicitud de dos reductores de velocidad en la Avenida Francisco Orlich en San Rafael.	Trasladada a Adrián Sánchez	-	UTGV-EXT-156-04-2025	Pendiente: Se realizó la inspección y análisis respectivo, aplica la elaboración de 3 reductores de velocidad, pero no se cuenta con recursos para la elaboración de los mismos.
SM-810-2024	03/07/2024	Solicitud de inspección del camino de la Flor al Sol en Tres Equis.	Enviada	Martes 15 de abril del 2025	UTGV-EXT-218-04-2025	Pendiente: Se realizó la inspección el martes 13 de mayo de 2025, no se ha realizado el



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

00115

						informe de inspección.
SM-813-2024	03/07/2024	Solicitud de Intervención en el Camino Calle Gamboa, Verbena Sur, código 03-050037	Enviada	Viernes 09 de mayo del 2025	UTGV-EXT-304-05-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
SM-815-2024	03/07/2024	Solicitud de Mejoras de la Calle los Aguilar – La Dominica.	Enviada	Viernes 09 de mayo del 2025	UTGV-EXT-303-05-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan u organizarse con los vecinos para que ponga la mano de obra y soliciten los materiales requeridos.



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

SM-832- 2024	04/07/2024	Solicitud de reunión para abordar un tema sobre la profundidad de unos desagües en el camino de las Brisas de Pavones y en Paso Marcos en la última crecida se llevó las alcantarillas que servían de puente.	Enviada	Martes 13 de mayo del 2025	UTGV- EXT-318- 05-2025	Pendiente: Se realizó la inspección de las Brisas el 29 de mayo del 2025, no se ha realizado el respectivo informe. No se ha realizado la inspección a Paso Marcos y el señor ha venido 3 veces a consultar que ha pasado.
Nota	04/07/2024	Solicitud de incorporación de una lista de caminos de Santa Teresita al plan quinquenal.	Enviada	Martes 09 de Julio del 2024.	UTGV- EXT-141- 07-2024	Pendiente: Se le informa al síndico que actualmente se imposibilita de incluirlo en algún presupuesto por falta de recursos,
Nota	04/07/2024	Solicitud de ceder un espacio público para la instalación de una gruta para la	Enviada	Miércoles 10 de Julio del 2024.	UTGV- EXT-143- 07-2024	Resuelto: Se le indica que dicho departamento no da autorizaciones para colocación o utilización de un



00117

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		imagen de un santo.				espacio público para otros fines que no sean mejorar el funcionamiento de los caminos.
Nota	05/07/2024	Solicitud de reparación y mantenimiento del camino del Dos de Santa Teresita.	Enviada	Viernes 19 de Julio del 2024	UTGV-EXT-150-07-2024	Pendiente: se le informa que actualmente no se cuenta con recursos dentro de los planes operativos.
Nota	08/07/2024	Solicitud de información sobre el código asignado para la calle de la entrada al Cen-Cinai, Santa Rosa.	Enviada	Miércoles 10 de Julio del 2024.	UTGV-EXT-142-07-2024	Pendiente: Se le informa que la calle de la entrada del CEN – CINAI de su comunidad es pare del código 03.05.222.
Nota	08/07/2024	Solicitud de intervención de varios caminos del distrito de Pavones.	Enviada	Miércoles 10 de Julio del 2024	UTGV-EXT-144-07-2024	Pendiente: Se le informa que los recursos con los que se cuenta actualmente son para intervenir los caminos que se



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

						encuentran dentro del plan vial quinquenal, por ende, de no formar parte del presente plan, se imposibilita la intervención de los mismos.
Nota	11/07/2024	Solicitud de lastre del camino 0305022 en Barrio la cooperativa de Santa Teresita.	Enviada	Viernes 09 de mayo del 2025	UTGV-EXT-302-05-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Nota	16/07/2024	Solicitud de un estudio para la intervención de la estructura del puente de hamaca de la entrada de Rivel, Tayutic, Turrialba.	Enviada	Martes 20 de mayo del 2025	UTGV-EXT-341-05-2025	Pendiente: El puente no cuenta con código, se iniciarán las gestiones necesarias para evaluar las posibilidades de inscripción y



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

00119

						codificación de la estructura, lo cual es indispensable para avanzar en un eventual proceso de intervención y financiamiento.
Nota	19/07/2024	Solicitud de mejorar para la Calle Carlos María Zúñiga	Enviada	miércoles 02 de abril de 2025.	UTGV-EXT-131-04-2025 y UTVG-EXT-134-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan u organizarse con los vecinos para que ponga la mano de obra y soliciten los materiales requeridos. Vecinos exigen que se asfalte.
SM-930-2024	22/07/2024	Plan Bienal de Trabajo ADI Aquiares.	Archivada pues no se hace	N/A	N/A	



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
 JUNTA VIAL CANTONAL
 PERIODO 2024-2028

			referencia a ningún tema que sea competencia de la JV.			N/A
SM-940-2024	22/07/2024	Intervención para el mantenimiento del camino código 3-05-197, Mata de Caña, Jabillos.	Enviada	miércoles 30 de marzo de 2025.	UTGV-EXT-292-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
SM-941-2024	22/07/2024	Intervención del camino código 0305117 Barrio Las Colinas en San Antonio con pavimentación parcial o completa.	Enviada	miércoles 30 de marzo de 2025.	UTGV-EXT-291-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
SM-957-2024	23/07/2024	Inspección en el lugar para el análisis de las	Enviada	martes 29 de	UTGV-EXT-286-04-2025	Resuelto: La municipalidad tiene previsto brindar



00121

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		obras en el camino de acceso a la Paulina y el sector del Barrio Setenta y calle del Ebais en el Camino los Cipreses en Tuis.		abril del 2025		apoyo en la colocación de las alcantarillas, en concordancia con la programación establecida, aprovechando de manera eficiente la disponibilidad de maquinaria y recursos.
SM-959-2024	23/07/2024	Declarar de interés público una servidumbre y registro catastral de camino. Solicita un aval de estudio de camino. Brindar informe de respuesta al vecino.	Control Constructivo tiene un expediente sobre este caso	N/A	N/A	N/A
Nota	01/08/2024	Solicitud de 3 reductores de velocidad, señales de tránsito, CEDA y	Enviada	Martes 15 de abril del 2025	UTGV-EXT-211-04-2025	Pendiente: Las obras mencionadas no formar parte de la agenda



00122

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		Alto, material de chorro, cemento para cunetas y cabezal. En San Antonio de la Suiza.				programática establecida en el plan quinquenal, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan. En solicitud a los materiales: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Nota	01/08/2024	Donación de 6 alcantarillas en el asentamiento la Unión de la Suiza.	Enviada	Martes 15 de abril del 2025	UTGV-EXT-210-04-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.



00123

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

Nota	19/08/2024	Solicitud de lastre para dar mantenimiento al camino Cipreses, Tuis.	Enviada	Martes 15 de abril del 2025	UTGV-EXT-209-04-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
SM-1127-2024	26/08/2024	Solicitud de mejoras para el camino municipal que va desde el Salón Comunal de Bonilla hasta el río el Susto.	Enviada	lunes 14 de abril de 2025.	UTGV-EXT-191-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
SM-1147-2024	26/08/2024	1. Solicitar mantenimiento de la superficie de ruedo, cunetas y maleza de la orilla al camino. 2. Inspección y	Enviada	lunes 31 de marzo de 2025.	UTGV-EXT-122-03-2025 y UTGV-EXT-009-01-2025	El mantenimiento ha sido atendido. Se realizó las inspecciones, se generó el siguiente informe UTVG-EXT-368-05-2025,



**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028**

00124

		<p>mantenimiento preventivo al puente del tajo.</p> <p>3. Que se asfalte la parte de la cuesta que no se hizo.</p> <p>4. Indicación del marco del plan quinquenal de trabajo de la UTGVT para saber cuándo estaría contemplado el asfaltado del trayecto, cruce de Guayabito y el Torito.</p>				<p>pero no se ha enviado.</p> <p>El tramo no asfaltado no forma parte del Plan, por ende, deben enviar la nota a la JV para que sea considerado en el próximo plan vial quinquenal.</p> <p>Se ha previsto el mejoramiento de 500 mtrs de el trayecto mencionado en el punto 4 para ser intervenido en el 2028.</p>
Nota	30/08/2024	Intervención del Camino y el Puente del sector los Jimenez en Colorado	Enviado	Martes 20 de mayo del 2025	UTGV- EXT-342- 05-2025	Pendiente: Se debe programar la inspección y realizarla.
Nota	03/09/2024	Solicitud de 3 viajes de material para el camino	Enviado	Miércoles 09 de abril del 2025	UTGV- EXT-181- 04-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga



00125

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		Palomo-Cas- Líbano				definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
SM- 1257- 2024	14/09/2024	Información otorgada por la Unidad de integridad de ductos de RECOPE.	Archivado al ser un documento de carácter informativo	N/A	N/A	N/A
SM- 1320- 2024	24/09/2024	Solicitudes de inspección en el sector de San Juanillo.	Enviado	martes 25 de marzo de 2025	UTGV- EXT-061- 03-2025 y UTGV- EXT-245- 04-2025	Proceso: Se realizó la inspección y el informe correspondiente. Se debe analizar la viabilidad de intervenir el puente con materiales.
SM- 1330- 2024	24/09/2024	Solicitud de intervención del camino cementerio y plaza de deportes Cimarrón	Enviado	martes 29 de marzo del 2025.	UTGV- EXT-284- 04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
 JUNTA VIAL CANTONAL
 PERIODO 2024-2028

						solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
Nota	30/10/2024	Agradecimiento por la intervención de la segunda calle y construcción de reductores de velocidad en el Repasto.	Enviada	Lunes 14 de abril del 2025	UTGV-EXT-195-04-2025	Resuelto.
Nota	04/11/2024	Solicitud de inspección del sector del cruce a San Rafael de Pavones y Sitio Mata. (Silencio Arriba)	Enviada	Lunes 07 de abril del 2025	UTGV-EXT-155-04-2025	Pendiente: Se realizo la inspección el 25 de abril del 2025, se redacto el informe, pero no se ha enviado.
Nota	11/11/2024	Solicitud de inspección para evaluar el estado de la carretera de comunidad Valle Azul.	Enviada	Miércoles 09 de abril del 2025	UTGV-EXT-169-04-2025	Se realizo la inspección el viernes 25 de abril del 2025 por Fabian Quiros.
Nota	18/11/2024	Consultar avance o plan de acción de la ruta 03-05-00 Calle hacia	Enviada	Viernes 25 de abril del 2025	UTGV-EXT-271-04-2025	Pendiente: Se le dará seguimiento, se valora realizar estudios técnicos



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

00127

		hotel Green Mountain en San Juan Norte.				con el objetivo de contar con una base solida que permita definir las acciones necesarias, dentro de las capacidades técnicas y presupuestarias.
SM-1810-2024	13/12/2024	Reductores en calle 1 y 2 del Mora que no se han pintado y reductores en calle 3 sin hacer.	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV-EXT-251-04-2025	Pendiente: El proyecto no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención. Pueden organizarse como comunidad y realizar solicitud de donación de materiales, comprometiéndose con la mano de obra. El proyecto de demarcación no se encuentra programado, por lo

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
 JUNTA VIAL CANTONAL
 PERIODO 2024-2028

						<p>cual no se cuenta con los recursos para la implementación de la señalización solicitada.</p> <p>La administración tiene un programa de pintura, por lo cual podría ser atendidos por este.</p>
SM-1816-2024	19/12/2024	Nota presentada por el señor Rodolfo Chávez representante de parceleros	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV-EXT-252-04-2025	<p>No envía la ubicación exacta para poder realizar la inspección y valoración del camino.</p>
SM-1832-2024	19/12/2024	Carta de Rosa Marlen Orozco Gómez Coordinadora Barrio Carlos Vega: arreglo de calle	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV-EXT-253-04-2025	<p>Pendiente: El camino no se encuentra registrado en la red vial cantonal, por ende, la municipalidad se encuentra limitada a intervenir.</p>



00129

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

SM- 1833- 2024	19/12/2024	Dra. Rosaura Méndez Gamboa, mejorar condiciones de la última parada del Parque Nacional Guayabo	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV- EXT-254- 04-2025	Resuelto: Se le comunica que las condiciones actuales de la vía del tramo mencionado se encuentran en optimo estado y que a la fecha no se ha reportado ninguna afectación significativa que impida el tránsito vehicular o comprometa la maniobra de giro del autobús.
SM- 1841- 2024	20/12/2024	Nota Carlos Cerda Sojo de la Asoc. De Desarrollo Tayutic: solicitud de presupuesto de asfalto a un cuadrante cerca del centro de salud	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV- EXT-255- 04-2025	Pendiente: Dicho cuadrante no se encuentra contemplado actualmente dentro de la agenda programática del citado plan, lo cual limita su intervención a corto plazo dentro



**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028**

00130

						de los proyectos en ejecución. Debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
SM-006-2025	03/01/2025	Firmada por los síndicos Katherin Bustamante y Roberto Brenes para que don Luis estrada del Comité de emergencias valore casa ubicadas en las Colonias del distrito de la Suiza que han sufrido afectación por las lluvias.	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV-EXT-256-04-2025	Pendiente: El proyecto planteado no forma parte de la agenda programática actual del plan lo que imposibilita su ejecución inmediata dentro de los proyectos priorizados. Otra alternativa es organizarse con los vecinos para que ponga la mano de obra y soliciten los materiales requeridos.
SM-050-2025	16/01/2025	Nota suscrita por vecinos de barrio San Rafael, solicitud de	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV-EXT-257-04-2025	Pendiente: Se les informa que el asfaltado de la calle que se ubica



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

00131

		asfaltado para calle pública ubicada al costado norte de la entrada al plantel del MOPT				al lado norte del Plantel del MOPT no se encuentra Contemplado actualmente dentro de la agenda programática, lo cual limita su posible intervención a corto plazo dentro de los proyectos en ejecución. Debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
Nota	23/01/2025	1. Mantenimiento vial, cunetas y eliminación de maleza del Cruce de Guayabo Arriba al Torito. 2. Inspección y mantenimiento preventivo del puente del tajo. 3. Solicitud de	Enviada	Lunes 31 de marzo de 2025	UTGV-EXT-122-03-2025	El mantenimiento ha sido atendido. Se realizó las inspecciones, se generó el siguiente informe UTVG-EXT-368-05-2025, pero no se ha enviado. El tramo no asfaltado no forma



00132

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		asfalto en la parte de la cuesta. 4. Copia del plan anual de trabajo de UTGVT sobre mantenimiento y asfaltado del trayecto, cruce de Guayabo y el Torito, se especifique contenido presupuestario, calendario de trabajo y descripción del trabajo por realizar.				parte del Plan, por ende, deben enviar la nota a la JV para que sea considerado en el próximo plan vial quinquenal. Se ha previsto el mejoramiento de 500 mtrs del trayecto mencionado en el punto 4 para ser intervenido en el 2028.
Nota	28/01/2025	Copia de la codificación y la longitud de los caminos del distrito de Tayutic. Copia de los caminos que presenten proyectos y mejoras de	Enviada	19 de marzo del 2025	UTGV-EXT-053-03-2025	Pendiente: Se les entrega la información solicitada, y se les indica que no se encuentran incluidas dentro del plan, por lo tanto la municipalidad autoriza tanto al



00133

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		acuerdo al Plan Quinquenal.				INDER, así como a otras instituciones del estado de proponer y ejecutar proyectos en el área de la infraestructura vial, de la Red Vial Cantonal
Nota	30/01/2025	Eliminación de escombros en la vía a un costado de la Escuela de Tuis.	Enviada	Miércoles 02 de abril de 2025	UTGV-EXT-132-04-2025	Resuelto.
SM-140-2025	03/02/2025	Nota Iris Martínez Varela de la asociación integral de Dulce Nombre, solicita donación de lastre y alcantarillas.	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV-EXT-258-04-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
SM-145-2025	03-02-2025	Vecinas de las Colonias de la Suiza Calle San Lucas Barrio La	Enviada	miércoles 23 de abril de 2025	UTGV-EXT-259-04-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
 JUNTA VIAL CANTONAL
 PERIODO 2024-2028

		Amistad: solicitan intervención del camino con maquinaria (Bajock)				definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Nota	07/02/2025	Reparación provisional de camino, pero hay que revisar un tema de códigos en Rio Claro de Santa Rosa.	Enviada	Lunes 31 de marzo de 2025	UTGV-EXT-112-03-2025	Pendiente: El camino se encuentra registrado como publico con una longitud de 150 metros. Presenta código: 03.05.279. El Plano 218-65514-c no forma parte de camino codificado. Debe enviar la nota formal solicitando a la Junta Vial que se les valore en próximas intervenciones.
Nota	11/02/2025	Solicitud de lastrado de camino los cuadrantes de	Enviada	jueves 27 de marzo de 2025.	UTGV-EXT-090-03-2025	Pendiente: El proyecto planteado no forma parte de la agenda



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

00135

		guayabo abajo. 03.05.235				programática actual del plan lo que imposibilita su ejecución inmediata dentro de los proyectos priorizados. Otra alternativa es organizarse con los vecinos para que ponga la mano de obra y soliciten los materiales requeridos.
Nota	14/02/2025	Visita a comunidad por caminos en mal estado El sauce, Santa Teresita.	Enviada	jueves 27 de marzo de 2025	UTGV- EXT-093- 03-2025	Pendiente: Agendar una visita con la Alcaldía, la UTG y la J.V.
Nota	19/02/2025	Reanudación de los trabajos aprobados no ejecutados como los reductores de velocidad, como la colocación del paso peatonal	Enviada	jueves 27 de marzo de 2025	UTGV- EXT-107- 03-2025	Resuelto el paso peatonal. Pendiente: implementación de los reductores de velocidad cuya implementación esta prevista para



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		sobre el puente del río El Poró.				el segundo semestre del año.
Nota	21/02/2025	Solicitud de que el camino 3-05-309 se incluya en la programación de futuros planes operativos. Solicitud de incluir camino conocido como los Boyeros en la programación de futuros planes.	Enviada	miércoles 26 de marzo de 2025	UTGV-EXT-076-03-2025	Pendiente: Se le informa que debe dirigir una nota formal solicitando que se le tome en cuenta en el próximo plan vial quinquenal.
Nota	24/02/2025	Solicitud de material de chorro y cemento para caída de agua hacia el cabezal, ubicado a la derecha antes del puente río Armado. En San Antonio de la Suiza.	Enviada	Jueves 27 de marzo del 2025	UTGV-EXT-100-03-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Nota	24/02/2025	Solicitud de inspección de paso de entrada	Enviada	Jueves 27 de	UTGV-EXT-099-03-2025	Pendiente: Se realizó inspección



00137

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		ya que dejaron un hueco. En San Antonio de la Suiza.		marzo del 2025		y su respectivo informe.
SM-266-2025	24-02-2025	Asociación de vecinos de Guayabo Abajo solicitan lastreado de camino de Calle los Cuadrantes de Guayabo Abajo	Enviada	jueves 27 de marzo de 2025	UTGV-EXT-090-03-2025	Pendiente: Se le informa que debe dirigir una nota formal solicitando que se le tome en cuenta.
SM-278-2025	24-02-2025	Solicitud de Rodrigo Montenegro Ballestero del concejo de distrito de la Suiza: varios puntos.	Enviada	Viernes 02 de mayo del 2025	UTGV-EXT-293-05-2025	Pendiente: Los temas que se encuentren dentro del ámbito de competencia municipal, será revisados y valorados para su atención conforme a la capacidades técnicas y presupuestarias.
Nota	11/03/2025	Solicitud de materiales para	Enviada	Martes 25 de	UTGV-EXT-065-04-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y



00138

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		la Calle Bejuco en Santa Cruz		marzo del 2025		cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Sin número	11-03-2025	Solicitud de asociación de desarrollo La Fuente para reparación de camino	Enviada	miércoles 26 de marzo de 2025.	UTGV-EXT-077-03-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Sin número	17/03/2024	Asociación de desarrollo integral de Dulce Nombre de Santa Teresita, solicitud de 8 vagonetas de lastre para mejorar los cuadrantes				



00139

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

Nota	18/03/2025	Solicitud de caminos dentro de la programación de parte de San Antonio de la Suiza.	Enviada	19 de marzo del 2025	UTGV-EXT-053-03-2025	Pendiente: no se encuentran dentro del plan, por ende, la municipalidad autoriza tanto al INDER, así como a otras instituciones del estado proponer y ejecutar proyectos en el área de la infraestructural vial.
Nota	27/03/2025	Arreglo al camino que conecta la entrada de San Juan Sur con San Juan Norte a un costado del Hogar de ancianos.	Enviada	Martes 01 de abril de 2025.	UTGV-EXT-127-04-2025	Ejecutado
Nota	31/03/2025	Solicitud de materiales para el cuneteado e incorporación en el plan quinquenal para la reparación del	Enviada	Miércoles 02 de abril del 2025	UTGV-EXT-131-04-2025	Se les ofreció materiales para el cuneteado y para chorrear las zonas más críticas, como pendientes o cuestas, pero los



**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028**

00140

		camino Carlos María Zúñiga.				vecinos exigen que se les asfalten aparándose en un recurso de amparo que ya fue resuelto.
Nota	01/04/2025	Eliminación de deslizamientos que obstruyen las cunetas en San Rafael de Pavones.	Enviada	jueves 03 de abril de 2025	UTGV-EXT-140-04-2025	Pendiente, pues el bajock esta en mal estado.
Nota	01/04/2025	Intervención del camino del Barrio El Ceibo, pavones.	Enviada	jueves 03 de abril de 2025	UTGV-EXT-141-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.
Nota	01/04/2025	Intervención de la Calle Valle Verde Código 03-05-257, pavones.	Enviada	jueves 03 de abril de 2025	UTGV-EXT-142-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, Junta



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

00141

						Vial debe analizar la incorporación de este para el próximo Plan.
Nota	01/04/2025	Solicitud de construcción de aceras y demarcación de reductor de velocidad en las cercanías de la Escuela Javillos.	Enviada	Jueves 03 de abril de 2025	UTGV-EXT-139-04-2025	Se trata de una ruta nacional, por ende, la responsabilidad en cuanto a la infraestructura vial recae en el ministerio de obras públicas y transportes y en el consejo nacional de Vialidad y no en la Municipalidad.
Nota	04/04/2025	Solicitud de reparación del camino 0305228 El Sauce de Santa Teresita.	Enviada	Lunes 07 de abril del 2025.	UTGV-EXT-158-04-2025	Pendiente: El camino no se encuentra dentro del plan lo que limita su intervención, debe presentar la solicitud formal a Junta Vial para el próximo Plan.



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

Nota	08/04/2025	Solicitud de material y maquinaria para compactación con el objetivo de mejorar el camino las Brisas en San Rafael de Pavones.	Enviada	Miércoles 09 de abril del 2025	UTGV-EXT-176-04-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
SM-596-2025	21/04/2025	Inspección, Materiales, incluirse en el plan quinquenal Carlos Maria Zúñiga.	Enviada	miércoles 02 de abril de 2025.	UTGV-EXT-131-04-2025 y UTGV-EXT-134-04-2025	Se les ofreció materiales para el cuneteado y para chorrear las zonas más críticas, como pendientes o cuestas, pero los vecinos exigen que se les asfalten aparándose en un recurso de amparo que ya fue resuelto.
Nota	21/04/2025	Solicitud para que se incluya el camino de Santubal en el	Enviada	martes 20 de mayo del 2025.	UTGV-EXT-340-05-2025	Pendiente le corresponde a la Junta Vial analizar una posible intervención del



00143

MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		plan vial quinquenal.				camino o analizar su incorporación al próximo plan vial quinquenal.
Nota	30/04/2025	Solicitud de visita a lugar, con el objetivo de verificar en sitio la situación expuesta y valorar las posibles acciones a tomar, en Barrio Santa Rosa de Tayutic.	Enviada	Martes 20 de mayo del 2025	UTGV-EXT-343-05-2025	Pendiente: Adrián Sanchez debe coordinar las visitas en conjunto con Zoraida Mora Quiros, los síndicos de distrito y miembros de la JV.
SM-646-2025	02/05/2025	Intervención de la Calle Valle Verde en Pavones.	Enviada	Martes 20 de mayo del 2025	UTGV-EXT-347-05-2025	Pendiente: Se debe analizar en JV la posible intervención del camino o la incorporación al próximo plan vial quinquenal.
Nota	06/05/2025	Solicitud que se incluya dentro del presupuesto municipal la intervención de	Enviada	Martes 20 de mayo del 2025	UTGV-EXT-346-05-2025	Pendiente: Se debe analizar en JV la posible incorporación de los caminos al



**MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028**

		los siguientes caminos: Camino hacia la escuela Jorge Rossi en el Oriente, Caminos de la Fuente, Caminos de San Ramón, Camino La Orietta, Caminos de Guayabo Abajo, Caminos de Colonia de Guayabo, Camino El Dos, Caminos de Cimarrón, Caminos Dulce Nombre.				próximo plan vial quinquenal.
Nota	08/05/2025	Inspección del camino 0305294 Barrio los Ángeles, Santa Cruz.	Enviada	Martes 20 de mayo del 2025	UTGV-EXT-344-05-2025	Pendiente: Se agendó inspección para el 24 de julio del 2025.
Nota	15/05/2025	Donación de uno viajes de material para rellenar huecos en el	Enviada	Miércoles 21 de mayo del 2025	UTGV-EXT-348-05-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

00145

		distrito de Tayutic.				definido el cronograma, nos comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Nota	18/05/2025	Solicitud de inspección para constatar el estado del camino en Barrio Altos de Aragón	Enviada	Lunes 31 de marzo del 2025	UTGV- EXT-118- 03-2025	Pendiente: Se realizó la inspección el viernes 25 de abril, no se han enviado en respectivo informe.
SC- 3389- 2025	27/05/2025	Anuencia de atender de manera conjunta el camino Rosemonth.	Enviada	Miércoles 28 de mayo del 2025	UTGV- EXT-356- 05-2025	Pendiente de respuesta de parte del concejo municipal de Jimenez, pues se le otorgó la información solicitada y se les manifestó la anuencia y disposición para atender el camino de manera conjunta.



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

Nota	28/05/2025	Solicitud de que se incluya un presupuesto para intervenir el camino 03051888 Carlos María Zúñiga.	Enviada	Jueves 29 de mayo del 2025.	UTGV-EXT-362-05-2025	Se les ofreció materiales para el cuneteado y para chorrear las zonas más críticas, como pendientes o cuestas, pero los vecinos exigen que se les asfalten aparándose en un recurso de amparo que ya fue resuelto.
Nota	29/05/2025	Disposición y autorización para el depósito de material sobrante producto de los trabajos de arreglo de caminos en Pacayitas.	Enviada	Jueves 29 de mayo del 2025.	UTGV-EXT-363-05-2025	Ya se ejecutó la obra.
Nota	29/05/2025	Solicitud de ayuda para realizar un trabajo de movimiento de tierra, mediante	Enviada	Jueves 29 de mayo del 2025.	UTGV-EXT-364-05-2025	Pendiente: La obra se encuentra en programación y cuando se tenga definido el cronograma, nos



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		préstamo de una maquinaria que quite la tierra que se encuentra en la entrada principal del camino. (Llanos de Alemania)				comunicaremos para coordinar los materiales requeridos.
Nota	03/06/2025	Certificación de camino en Barrio San Lucas, Tuis.	Enviada	Miércoles 04 de junio del 2025	UTGV-EXT-421-06-2025	Resuelto.
Nota	04/06/2025	Solicitud de intervención de los caminos 03-05-234 Guayabo abajo – parcelas guayabo abajo y 03-05-033 Guayabo abajo – Guayabo arriba con lastre y alcantarillado.	Enviada	Martes 10 de junio del 2025	UTGV-EXT-378-06-2025	Pendiente: Se debe analizar en JV la posible intervención del camino o la incorporación al próximo plan vial quinquenal.
Nota	04/06/2025	Solicitud de que se tome en cuenta la comunidad del Verolís 1 en	Enviada	Martes 10 de junio del 2025	UTGV-EXT-380-06-2025	Pendiente: Se debe analizar en JV la posible intervención del camino o la



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

		próximos proyectos de asfaltado en los tramos que aún no han sido asfaltados.				incorporación al próximo plan vial quinquenal.
Nota	20/06/2025	Solicitud de inclusión del camino con código 03-05-185 Los Ángeles Jicotea en el próximo Plan Quinquenal.	Enviada	Viernes 20 de junio del 2025	UTGV-EXT-411-06-2025	Pendiente: Se debe analizar en JV la posible intervención del camino o la incorporación al próximo plan vial quinquenal.

1 Elaborado por: BJCD

2 **Artículo Noveno – Asuntos varios:**

3 La señora Magda mencionó que traía a colación el tema relacionado con Chirracá;
4 sin embargo, al haberse indicado previamente que dicha situación será atendida
5 mediante la modificación presupuestaria aprobada, se da por abordado el asunto
6 en esta sesión.

7 Se recomienda la adquisición de equipo para grabación para la nueva sala de
8 reuniones de la Unidad Técnica de Gestión Vial conforme a las instrucciones del
9 señor alcalde y la auditoría.

10

11 **Artículo Decimo: Acuerdos**

12 **Acuerdo Número 1:** Se aprueba por unanimidad la modificación presupuestaria
13 interna N.º 06-2025, quedado en firme el acuerdo.



MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA
JUNTA VIAL CANTONAL
PERIODO 2024-2028

1 **Acuerdo Número 2:** Realizar consulta legal a la Asesora Legal Gabriela Pizarro
2 respecto a la designación de quién debe presidir las sesiones en ausencia del
3 alcalde y en segundo caso en ausencia incluso de la vicepresidencia.

4 **Acuerdo Número 3:** Se acuerda que las sesiones de la Junta Vial Cantonal se
5 realicen en la Sala de Sesiones de la Municipalidad, con el fin de garantizar su
6 grabación y transmisión en vivo.

7 Asimismo, se instruye informar a las compañeras de la Secretaría del Concejo
8 Municipal sobre las fechas agendadas para las sesiones de la Junta Vial, de modo
9 que no se programen otras actividades en ese espacio en las mismas fechas.

10 En caso de que, por razones excepcionales, no sea posible utilizar la Sala de
11 Sesiones, se solicita que dicha situación sea comunicada con anticipación, para así
12 valorar la posibilidad de adelantar la sesión correspondiente.

13 Finalmente, se recomienda la elaboración de un cronograma coordinado de uso de
14 la Sala de Sesiones, a fin de evitar conflictos de agenda entre los diferentes órganos
15 municipales.

16
17 **Artículo Undécimo – Cierre de la sesión:**

18 No habiendo más asuntos que tratar, se procedió al cierre de la sesión a las 14
19 horas con 54 minutos del mismo día. Recordando que la próxima sesión será para
20 el próximo 25 de agosto del presente año.

21
22 Nota: En la el folio 00102 frente en la línea 1 léase correctamente ACTA SESION
23 ORDINARIA JVC-006-2025.

24
25
26

27 Roger Bell Arrieta

28 Vicepresidente

Secretaria

Secretaria